

MODELLO BUS : 11U

|                    |              |    |
|--------------------|--------------|----|
| VAN HOOL A300N GPL | Lunghezza m. | 10 |
|--------------------|--------------|----|

Numero Az.    Dal 4311    E    4313    SubTot. 2

Numero Az.    Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_    SubTot.

Totale 2

Prototipo Videosorveglianza:    4301                      Prototipo conta passeggeri: 4301                      Supporto validatrice ex Alcatel dietro posto guida:

Numero Porte: 3

Apparecchiature da installare:

|    | Apparecchiatura                                | SI/NO | Quantità | Supporto/<br>Paletteria | Tempi | Posizione                                                    | Note                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | Morsettiera/SWITCH                             | SI    | 1        |                         |       | Dentro quadro elettrico dietro posto guida.                  |                                                                                                                   |
| B  | Router/antenne                                 | SI    | 1        |                         |       | Su vano anteriore indicatore di destinazione, anche antenne. |                                                                                                                   |
| C  | AVM Digitax/Antenne                            | SI    | 1        | -                       |       | Su plancia autista al posto del SIB.                         |                                                                                                                   |
| D  | Bigliettazione CDB6                            | SI    | 1        | -                       |       | Sopra ripiano alla DX del posto guida.                       |                                                                                                                   |
| E  | Bigliettazione Validatrice porta ANT. F3A      | NO    | -        | -                       |       |                                                              | Già presente.                                                                                                     |
| E1 | Bigliettazione Validatrice passaruota ANT. F4A | SI    | 1        |                         |       | su primo palo lato dx supporto Alcatel (OK)                  |                                                                                                                   |
| F  | Bigliettazione Validatrice CENTR. F3A          | SI    | 1        | -                       |       | Su palo sopra vano motore zona porta centrale.               |                                                                                                                   |
| G  | Bigliettazione Validatrice POST.               | -     | -        |                         |       |                                                              | NON PREVISTA                                                                                                      |
| H  | Contapersone Moduli                            | SI    | 3        |                         |       |                                                              | Vedi prototipo AXIANS 4301                                                                                        |
| I  | Contapersone Micro porta                       | NO    | -        |                         |       |                                                              | Si usano micro già presenti.                                                                                      |
| L  | Contapersone Supporto                          | NO    | -        |                         |       |                                                              |                                                                                                                   |
| M  | Videosorveglianza Centralina                   | SI    | 1        |                         |       |                                                              |                                                                                                                   |
| N  | Videosorveglianza Telecamere                   | SI    | 5        |                         |       |                                                              | Vedi prototipo AMELI 4301                                                                                         |
| O  | Centralina Indicat. Destinazione               | SI    | 1*       |                         |       | Angolo anteriore SX sopra posto guida.                       | Sostituire vecchia centralina AESYS KC630.<br>*La sostituzione non era prevista perché dovevano essere rottamati. |
| P  | Pannello Interno prossima fermata              | SI    | 1        |                         |       | Su veletta corridoio zona anteriore.                         |                                                                                                                   |
| Q  | Semaforica OPTICOM Trasmettitore               | NO    | -        |                         |       |                                                              | Già presente.                                                                                                     |
| R  | Semaforica Riduttore di tensione               | NO    | -        |                         |       |                                                              | Già presente.                                                                                                     |
| S  | Vocalizzatore esterno                          | -     | -        |                         |       |                                                              | Non previsto acquisto.<br>*La sostituzione non era prevista perché dovevano essere rottamati.                     |
| T  | TAG                                            | NO    | -        |                         |       |                                                              | Già presente.                                                                                                     |
| U  | Antifurto Extraurbano                          | -     | -        |                         |       |                                                              |                                                                                                                   |





