

## MODELLO BUS : 17\_E

SCANIA IN3.300L.L2	Lunghezza m.	10.67
--------------------	--------------	-------

Numero Az.	Dal 94	al 97	SubTot. 04
------------	--------	-------	------------

Numero Az. Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ SubTot.

Totale 04

Prototipo Videosorveglianza: 112	Prototipo conta passeggeri: 112
----------------------------------	---------------------------------

Numero Porte: 02

Apparecchiature da installare:

	Apparecchiatura	SI/NO	Quantità	Supporto/ Paletteria	Tempi	Posizione	Note
A	Morsettiera/SWITCH	SI	1			Vano su porta bagagli dietro posto guida.	
B	Router/antenne	SI	1			Vano su porta bagagli dietro posto guida.	
C	AVM Digitax/Antenne	SI	1	OK		Davanti parasole sopra posto guida.	
D	Bigliettazione CDB6	-	-				
E	Bigliettazione Validatrice ANT. F4A	SI	1	OK*		A fianco del posto guida.	Da tagliare plexiglass + valutare posizionamento.
F	Bigliettazione Validatrice CENTR. F3A	SI	1	OK			
G	Bigliettazione Validatrice POST.	-	-				
H	Contapersone Moduli	SI	2				Vedi prototipo 112.
I	Contapersone Micro porta	SI	2				Vedi prototipo 112.
L	Contapersone Supporto	NO	-				Vedi prototipo 112.
M	Videosorveglianza Centralina / Antenna	SI	1			Vano su porta bagagli dietro posto guida.	Vedi prototipo 112.
N	Videosorveglianza Telecamere	Si	5				Vedi prototipo 112.
O	Centralina Indicat. Destinazione	SI*	1				*Centralina KC630 dentro il pannello anteriore. Da sostituire pannello anteriore e centralina.
P	Pannello Interno prossima fermata	SI	1				
Q	Semaforica OPTICOM Trasmettitore	SI	1				
R	Semaforica Riduttore di tensione	SI	1				
S	Vocalizzatore esterno	-	-				
T	TAG	NO	-				
U	Antifurto Extraurbano	NO	-				Da fare interfacciamento con AVM.





