

MODELLO BUS : 8U

| | | |
|-----------------------|--------------|----|
| MAN LIONS CITY GL A40 | Lunghezza m. | 18 |
|-----------------------|--------------|----|

Numero Az. Dal 4372 al 4378 SubTot. 07

Numero Az. Dal _____ al _____ SubTot.

Totale 07

Prototipo Videosorveglianza: Prototipo conta passeggeri: Supporto validatrice ex Alcatel dietro posto guida: SI DIETRO PRIMO SEDILE LATO PORTA ANTERIORE

Numero Porte: 3

Apparecchiature da installare:

| | Apparecchiatura | SI/NO | Quantità | Supporto/Paletteria | Tempi | Posizione | Note |
|----|--|-------|----------|---------------------|-------|---|--|
| A | Morsettiera/switch | SI | 1 | | | Su cappelliera centrale tra porta anteriore e porta centrale. | - |
| B | Router/antenne | SI | 1 | | | Su cappelliera centrale tra porta anteriore e porta centrale. Anche le antenne router. | - |
| C | AVM Digitax/Antenne | SI | 1 | SI | | Plancia autista lato DX. Antenne esterne su tetto. | Serve sostituire supporto come campione della BRESCIA BUS (stesso supporto sia per CDB6 che per AVM) |
| D | Bigliettazione CDB6 | SI | 1 | SI | | Plancia autista lato DX | Serve sostituire supporto come campione della BRESCIA BUS (stesso supporto sia per CDB6 che per AVM) |
| E | Bigliettazione Validatrice porta ANT. F3A | NO | - | NO | | | Già presente. |
| E1 | Bigliettazione Validatrice passaruota ANT. F4A | SI | 1 | OK | | su primo palo lato sx su ex supporto Alcatel | |
| F | Bigliettazione Validatrice CENTR. F3A | SI | 1 | SI | | Su palo SX seconda porta. | Palo di sostegno già a magazzino. |
| G | Bigliettazione Validatrice POST. | - | - | - | | | NON PREVISTA |
| H | Contapersone Moduli | SI | 3 | - | | | Da sostituire moduli già presenti Hellas. Serve fare cornice per chiudere fessura. |
| I | Contapersone Micro porta | NO | - | - | | | Si utilizzano micro porta già presenti. |
| L | Contapersone Supporto | NO | - | - | | | - |
| M | Videosorveglianza Centralina | NO | - | | | Su vano sopra posto guida. | Già presente impianto DResearch. |
| N | Videosorveglianza Telecamere | NO | - | | | | Già presente impianto DResearch. |
| O | Centralina Indicat. Destinazione | NO | - | | | Sopra posto guida. | Già presente AESYS KC640 USB Cablare RS485 tra centralina ed AVM. |
| P | Pannello Interno prossima fermata | SI | 2 | | | Su cielo corridoio zona anteriore e ralla. | |
| Q | Semaforica OPTICOM Trasmettitore | NO | - | | | | Già presente. |
| R | Semaforica Riduttore di tensione | NO | - | | | | Già presente. |
| S | Vocalizzatore esterno | NO | - | | | Sopra posto guida. | Già presente DEVON PRO |
| T | TAG | NO | - | | | | |



